

Title CHECKLISTA HÖGTRYCKSSPOLNING >200 BAR				Identifier HMSS-348-001	
Document Type Checklista	Relevant unit INOVYN Sverige	Verifier Anne-Louise Thäng	Approver Åsa Burman	Revision 4	Valid to 2029-09-09

Datum: _____

Arbetsplats (Avdelning): _____

Objekt/Arbetsordernummer: _____

Spolplatta (Ange vilken spolplatta): _____**Spolning i fabrik (Ange objekt):** _____

Säkerhetskoordinator INOVYN: _____

Säkerhetskoordinator högtryckspolningsfirma: _____

Driftrepresentant (INOVYN): _____

Kompetens	Vem	Signatur
Har utförande personal dokumenterad utbildning?	Säkerhets- koordinator INOVYN	
Vid inträde: Minst 3 personer med dokumenterad utbildning i tillägg till säkerhetsvakten.	Säkerhets- koordinator INOVYN	
Riskbedömning		
Är den metod med mesta möjliga automatisering vald? <i>Se riskbedömningsmatris i anvisningen</i>	Säkerhets- koordinator INOVYN	
SJA genomförd av INOVYN	Säkerhets- koordinator INOVYN	
Gå igenom SJA med alla inblandade innan HT-spolning påbörjas	Driftrepr.	
Riskbedömning genomförd av entreprenör inför arbetet. <i>Ska bifogas SJA för respektive högtrycksarbetet</i>	Säkerhets- koordinator INOVYN	
På arbetsstället		
Är HT-utrustning visuellt inspekterad på arbetsstället? Är HT-utrustningen lämpligt placerat? Kan placeringen påverka/störa annan verksamhet?	Driftrepr.	
Är lösa föremål avlägsnade från arbetsstället?	Driftrepr.	
Är känsliga föremål (exempelvis kablar) skyddade?	Driftrepr.	
Är det klargjort hur spolvattnet skall tas om hand?	Driftrepr.	
Är lansarnas längd mellan 1,5 och 3 meter? (I tankar/kolonner kan de vara kortare)	Driftrepr.	

Originated from: Utföra arbete säkert

Title CHECKLISTA HÖGTRYCKSSPOLNING >200 BAR				Identifier HMSS-348-001	
Document Type Checklista	Relevant unit INOVYN Sverige	Verifier Anne-Louise Thäng	Approver Åsa Burman	Revision 4	Valid to 2029-09-09

Är arbetsstället tydligt avspärrat med röd skylt? (Min avstånd 6 m till spolustrutningen)	<i>Driftrepr.</i>	
Informationsblad om personskada i samband med högtrycksspolning skall finnas väl synlig på spolbil eller spolcontainer.	<i>Driftrepr.</i>	
Innan start av arbetet		
Är kommunikation diskuterad och upprättad vid behov?	<i>Driftrepr.</i>	
Är personlig riskbedömning (Min Take 2) genomförd?	<i>Driftrepr.</i>	
Används rätt skyddsutrustning enligt riskbedömning?	<i>Utförare</i>	
Efter avslutat arbete		
Genomfört samtal efter utfört arbete. Eventuellt behov för ytterligare upplysningar registreras i form av incidentrapport eller notification.	<i>Utförare</i>	

Checklistan upprättas i samband med att ett arbete skall utföras. Checklistan skall följa arbetstillståndet på arbetsplatsen och lämnas åter efter utfört arbete, samt arkiveras tillsammans med arbetstillståndet och SJA:n.

Högtrycksspolning som pågår under flera arbetsdagar

Följande delar ur Checklistan skall kontrolleras om högtrycksspolning pågår under flera arbetsdagar: Kontrolleras och signeras av Driftrepresentant och Utföraren

På arbetsstället	<i>Dag 2</i>	<i>Dag 3</i>	<i>Dag 4</i>	<i>Dag 5</i>
Är HT-utrustning visuellt inspekterad på arbetsstället? Är HT-utrustningen lämpligt placerat? Kan placeringen påverka/störa annan verksamhet?				
Är lösa föremål avlägsnade från arbetsstället?				
Är känsliga föremål (exempelvis kablar) skyddade?				
Är det klargjort hur spolvattnet skall tas om hand?				
Är lansarnas längd mellan 1,5 och 3 meter? (I tankar/kolonner kan de vara kortare)				
Är arbetsstället tydligt avspärrat med röd skylt? (Min avstånd 6 m till spolustrutningen)				
Informationsblad om personskada i samband med högtrycksspolning skall finnas väl synlig på spolbil eller spolcontainer				
Innan start av arbetet				
Är kommunikation diskuterad och upprättad vid behov?				
Är personlig riskbedömning (Min Take 2) genomförd?				
Används rätt skyddsutrustning enligt riskbedömning? Ansvarig: Utföraren				